承造商：_____

認可承造商每月申報完工表格(　　年　　月)

墳場：將軍澳 / 柴灣 / 荃灣 / 香港仔

	墓地編號	先人姓名	圖則批准編號	(由本會職員填寫)		
				符合標準	驗收人員	備註
1.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
2.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
3.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
4.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
5.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
6.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
7.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
8.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
9.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
10.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
11.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
12.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
13.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
14.	字/ 段　台　號			✓ / ×		
15.	字/ 段　台　號			✓ / ×		

1. 如自行鋪築地台，已根據會方制定的地台標準施工；當兩邊墓地地台高度不同時，則跟較低地台之高度為準，及不可引致新造墓地或鄰近墓地積水
2. 先人姓名、製成品的式樣及尺寸與圖則脗合
3. 已預留 900 mm　行人通道
4. 墓碑之任何位置已離開後排位或護土牆不少於 300 mm，以便進行清潔及維修（不包括后土）
5. 工程並無引致鄰近墓地下陷或損毀或已作出修補
6. 工程並無引致其他地台或會方設施損毀或已作出修補
7. 如有花瓶及香槽，保證其不會引致積水或已用沙填平
8. 如有墓碑偏向，已向會方申請及獲得批准
9. 如有特別花紋及圖案，已向會方申請及獲得批准
10. 承造商已清潔墓地及移走雜物

現申報本商號已完成上述各事項；若有任何其他不合符標準或影響鄰近墓地的工程，本商號承諾即時修正直至委員會滿意。本商號明白墳場職員會於交回完工表格日期起計 14 天內進行檢查，並通知有關承造商檢查結果。本商號明白若於 14 天內未收到有關通知，不可假設工程已妥善完成，須致電有關墳場查詢。

_____年　　月　　日　　_____

（遞交此表格日期）　　(承造商蓋章及簽署)